

MAPL

*Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal*

Republika e Kosovës

RAPORT PËRMBLEDHËS
I PROJEKTEVE TË
REALIZUARA NGA MAPL
NË
BASHKËPUNIM ME
KOMUNA GJATË VITIT
2024



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Departamenti për Zhvillim të Qëndrueshëm Komunal
Divizioni për Zhvillim dhe Menaxhim të Projekteve

MARS 2025

PËRMBAJTAJA

LISTA E SHKURTESAVE	7
I. HYRJE.....	8
II. PLANIFIKIMI I PROGRAMEVE BAZUAR NË NDARJET BUXHETORE PËR VITIN 2024	9
III. METODOLOGJIA	11
IV. MONITORIMI DHE ZBATIMI I PROJEKTEVE	12
RAPORTI PËRMBLEDHËS I PROJEKTEVE TË REALIZUARA NGA PROGRAMET E MAPL-SË NË	13
BASHKËPUNIM ME KOMUNAT PËRFITUESE GJATË VITIT 2024	13
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	14
KOMUNA PËRFITUESE: KAÇANIK.....	14
PROJEKTI: RIDIZAJNIMI I HAPËSIRËS SË PARKUT TË QYTETIT PËRBALLË KALASË SË QYTETIT	14
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	15
KOMUNA PËRFITUESE: DRAGASHI	15
PROJEKTI: RENOVIMI (RIKONSTRUIMI) I RRUGËVE LOKALE TË ASFALTUARA NË REGJIONIN E OPOJES DHE NË QYTEZËN E DRAGASHIT	15
PROGRAMI MBËSHTETJE PËR PROJEKTET INFRASTRUKTURE PËR KOMUNITETE NË RKS	16
KOMUNA PËRFITUESE: DRAGASHI	16
PROJEKTI: NDËRTIMI I SHTEGUT TË ECJES "DRAGASH - STADIUMI I QYTETIT"	16
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	17
KOMUNA PËRFITUESE: OBILIQ	17
PROJEKTI: RIKONSTRUKTIMI I RRUGËS OBILIQ-MAZGIT I EPËRM.....	17
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	18
KOMUNA PËRFITUESE: OBILIQ	18
PROJEKTI: NDËRTIMI I TROTUARIT NË RR: "DAUT HASHANI" DHE RIKONSTRUMI I SEGMENTIT TË RRUGËS "VLLËZËRIT GËRVALLA"	18
PROGRAMI KOMUNAL PËR ZHVILLIM TË INFRASTRUKTURËS SOCIO-EKONOMIKE DHE BASHKËPUNIM NDËRKOMUNAL.....	19
KOMUNA PËRFITUESE: OBILIQ	19
PROJEKTI: ASFALTIMI I RRUGËVE "PUSHKA E PARË DHE ALI GOLLAKU"	19
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	20
KOMUNA PËRFITUESE: SHTIME.....	20
PROJEKTI: ZGJERIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NË SHTIME DHE NË FSHATRA: DAVIDOV, RASHINCË, GLLAVICË, VOJNOVC, GYRKOV, RAQAK DHE MOLLOPOLC	20
KOMUNA PËRFITUESE: RAHOVEC.....	21
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	21
PROJEKTI: NDËRTIMI I RRUGËVE NË QYTET, RR.IBRAHIM RUGOVA, RR. XHELAL HAJDA DHE RR.MUHARREM DINA	21
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	22

KOMUNA PËRFITUESE: RAHOVEC.....	22
PROJEKTI: FUSHAT SPORTIVE NË RAHOVEC, HOQË E VOGËL DHE PARQET NË RAHOVEC, XËRXË, NAGAFÇ, PATAQAN I POSHTËM, ZATRIQ	22
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	23
KOMUNA PËRFITUESE: RAHOVEC.....	23
PROJEKTI: NDËRTIMI I KANALIT TË KULLIMIT TË TOKAVE BUJQËSORE FORTESË-CELINË, FAZA II	23
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	24
KOMUNA PËRFITUESE: RAHOVEC.....	24
PROJEKTI: NDËRTIMI I SHTANDAVE (TEZGAVE) MOBILE PËR MBAJTJEN E PANAIREVE.....	24
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	25
KOMUNA PËRFITUESE: SKËNDERAJ.....	25
PROJEKTI: RIKONSTRUIMI I KULMEVE TË SHKOLLAVE QIREZ, LLAUSHË DHE ANTON QETA NË SKËNDERAJ...25	25
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	26
KOMUNA PËRFITUESE: SKËNDERAJ.....	26
PROJEKTI: POLIGONI SPORTIV NË SHKOLLËN "AHMET DELIA" NË SKËNDERAJ.....	26
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	27
KOMUNA PËRFITUESE: SKËNDERAJ.....	27
PROJEKTI: NDRIÇIMI PUBLIK NË QYTET DHE FSHATRA	27
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	28
KOMUNA PËRFITUESE: MALISHEVË	28
PROJEKTI: NDËRTIMI, TRAJTIMI DHE PASTRIMI I SHTRATIT TË LUMIT DHE STRUKTURËS PËRCJELLËSE NGA URA NË QENDËR DERI TEK TRANSITI.....	28
PROGRAMI MBËSHTETJE PËR PROJEKTET INFRASTRUKTURE PËR KOMUNITETE NË RKS	29
KOMUNA PËRFITUESE: MALISHEVË	29
PROJEKTI: PUNIMI I MURIT MBROJTËS DHE RREGULLIMI I RROTULLIMIT NË FSHATIN PAGARUSHË	29
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	30
KOMUNA PËRFITUESE: SUHAREKË	30
PROJEKTI: NDËRTIMI I RRUGËS "KOSOVA" NË FSHATIN STUDENÇAN.....	30
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	31
KOMUNA PËRFITUESE: SUHAREKË	31
PROJEKTI: NDËRTIMI I RRUGËS "NDERI I KOMBIT" NË FSHATIN SOPIJË	31
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	32
KOMUNA PËRFITUESE: SUHAREKË	32
PROJEKTI: NDËRTIMI I TREGUT JAVOR DHE HAPËSIRAVE TË GJELBËRTA NË SHIROKË.....	32
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	33
KOMUNA PËRFITUESE: RANILLUG.....	33
PROJEKTI: QENDRA INFORMATIVE TURISTIKE.....	33
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	34

<i>KOMUNA PËRFITUESE: PARTESH</i>	34
<i>PROJEKTI: PASTRIMI I DEPONIVE ILEGALE DHE RREGULLIMI I PARQEVË NË KOMUNËN E PARTESHIT</i>	34
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	35
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	35
<i>PROJEKTI: NDËRTIMI I TROTUARIT DHE NDRIÇIMIT NË FSHATIN RAUSHIQ</i>	35
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	36
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	36
<i>PROJEKTI: NDËRTIMI I TROTUARIT DHE NDRIÇIMIT NË RRUGËN ISA HAXHIJAJ NË FSHATIN DUBOVË</i>	36
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	37
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	37
<i>PROJEKTI: NDËRTIMI I TROTUARIT PRANË STACIONIT TË AUTOBUSAVE</i>	37
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	38
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	38
<i>PROJEKTI: NDËRTIMI I TROTUARIT DHE NDRIÇIMIT PUBLIK NË FSHATIN LLOZHAN DERI TEK SHKOLLA</i>	38
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	39
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	39
<i>PROJEKTI: NDËRTIMI I TROTUARIT DHE NDRIÇIMIT PUBLIK NË LAGJEN ASLLAN QESHME, RREGULLIMI I HAPËSIRËS PUBLIKE NË QENDRËN ZEJTARE DHE TE URA E GURIT</i>	39
.....	40
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	40
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	40
<i>PROJEKTI: NDËRTIMI I HAPËSIRËS PUBLIKE NË FSHATIN KOSHUTAN</i>	40
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	41
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	40
<i>PROJEKTI: KUBËZIMI I HAPËSIRAVE PUBLIKE NË LAGJEN FIDANISHT</i>	41
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	42
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	42
<i>PROJEKTI: NDRIÇIMI I HAPËSIRAVE PUBLIKE NË LAGJEN FIDANISHT</i>	42
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	43
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	43
<i>PROJEKTI: NDËRTIMI I HAPËSIRËS PËR RRETH STADIUMIT NË FSHATIN BRESTOVIK</i>	43
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	44
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	44
<i>PROJEKTI: NDËRTIMI I SHTËPISË SË FSHATIT PËR NEVOJA TË NDRYSHME TË BANORËVE TË FSHATIT OZDRIM</i> ...44	44
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	45
<i>KOMUNA PËRFITUESE: PEJË</i>	45
<i>PROJEKTI: NDËRTIMI I AMBULANTËS NË FSHATIN TRESTENIK</i>	45
PROGRAMI BASHKËFINANCIM ME DONATOR BAZUAR NË PERFORMANCËN KOMUNALE	46

KOMUNA PËRFITUESE: PEJË	46
PROJEKTI: NDËRTIMI I TROTUARIT NË FSHATIN KLIQINË, LESHAN, GLLAVIQICË DHE JABLLANICË.....	46
PROGRAMI MBËSHTETJE PËR PROJEKTET INFRASTRUKTURE PËR KOMUNITETE NË RKS	47
KOMUNA PËRFITUESE: PEJË	47
PROJEKTI: PËRMISIMI I KUSHTEVE NË HAPËSIRAT E ZYRËS SË KOMUNITETEVE NË ADMINISTRATËN E KOMUNËS SË PEJËS DHE KËNDI INFORMATIV PËR KOMUNITETE	47
PROGRAMI MBËSHTETJE PËR PROJEKTET INFRASTRUKTURE PËR KOMUNITETE NË RKS	48
KOMUNA PËRFITUESE: KLINË.....	48
PROJEKTI: NDËRTIMI I TROTUARIT ME NDRIQIM NË FSHATIN SHTUPEL FAZA II SI DHE NDËRTIMI I TROTUARIT NË KLINË FAZA I DHE NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATRA SHTUPEL, BUDISALC FAZA II DHE KRYSHVË E MADHE FAZA I	48
PROGRAMI MBËSHTETJE PËR PROJEKTET INFRASTRUKTURE PËR KOMUNITETE NË RKS	49
KOMUNA PËRFITUESE: MAMUSHË	49
PROJEKTI: KUBËZIMI I RRUGËVE NË MAMUSHË NË LAGJET YENIMAHALË - ORTAMAHALË - SEHITLERMAHALË	49
PROGRAMI MBËSHTETJE PËR PROJEKTET INFRASTRUKTURE PËR KOMUNITETE NË RKS	50
KOMUNA PËRFITUESE: KAMENICË	50
PROJEKTI: NDËRTIMI I TROTUARIT DHE SHTEGUT TË ÇIKLISTËVE NGA QYTETI DERI NË FSHATIN RUBOC.....	50
PROGRAMI MBËSHTETJE PËR PROJEKTET INFRASTRUKTURE PËR KOMUNITETE NË RKS	51
KOMUNA PËRFITUESE: JUNIK.....	51
PROJEKTI: ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË LAGJET BERISHË, QESTAJ, GACAFERR, GAXHERR, QENDËR - FAZA E PARË	51
PROGRAMI MBËSHTETJE PËR PROJEKTET INFRASTRUKTURE PËR KOMUNITETE NË RKS	52
KOMUNA PËRFITUESE: FERIZAJ	52
PROJEKTI: RIKONSTRUIMI I RRUGËS " EJUP STATOCVI" NË SALLAHANE TË FERIZAJT	52
PROGRAMI MBËSHTETJE PËR PROJEKTET INFRASTRUKTURE PËR KOMUNITETE NË RKS	53
KOMUNA PËRFITUESE: PODUJEVË	53
PROJEKTI: NDËRTIMI I SALLËS SË BRENDSHME SPORTIVE NË SHKOLLËN " ALI AJETI" NË SFEÇËL	53
PROGRAMI MBËSHTETJE PËR PROJEKTET INFRASTRUKTURE PËR KOMUNITETE NË RKS	54
KOMUNA PËRFITUESE: NOVOBËRDË.....	54
PROJEKTI: ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATRA DRAGANCË E RE, KORETISHTË DHE TULLARË	54
TABELA E PROJEKTEVE TË FINANCUARA NË KOMUNA NGA MAPL PËR VITIN 2024	55
V.REKOMANDIMET	60
VI.SHTOJCAT	60

LISTA E SHKURTESAVE

MAPL - Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

DZHQK - Departamenti për Zhvillim të Qëndrueshëm Komunal

DEMOS – Projekti për Decentralizim dhe përkrahja komunave (DEMOS) është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), bashkëfinancuar nga Suedia dhe Norvegjia, implementuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation-Kosovo.

SDC - Zyrën Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim

SIDA - Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim

NORAD - Agjencia Norvegjeze për Bashkëpunim Zhvillimor

BE - Bashkimi Evropian

GPK – Granti i Përformancës Komunale

BNK - Bashkëpunim Ndërkomunal

MeM – Marrëveshjet për mbështetje financiare

ZKA – Zyra Kombëtare e Auditimit

I. HYRJE

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal bazuar në mandatin e saj për avancimin e qeverisjes lokale, në bashkëpunim me strukturat e zgjedhura dhe zyrtarët komunal për të siguruar shërbime efektive në raport me qytetarët, si çdo vit buxhetor edhe në vitin 2024, ka përkrahur shumicën e Komunave të Republikës së Kosovës me mjete buxhetore për të realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në misionin e saj në raport me komunat ka për qëllim Avancimin e Qeverisjes Lokale në Bashkëpunim me Institucionet tjera relevante, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më afër qytetarëve.

Komunat e Republikës së Kosovës në vazhdimësi kanë nevojë për investime të reja në infrastrukturën publike andaj ne si MAPL kemi hapur thirrjet për vitin 2024.

Në vitin 2024 janë realizuar 41 projekte në 20 komuna sipas fushave apo sektorëve të investimit: 7 në ambient, 19 në infrastrukturë, 4 në sport, 1 në arsim, 1 në mjekësi, 5 në ndriqim, 1 në kulturë, 1 në turizëm, 1 në ekonomi, 1 në bujqësi.

II. PLANIFIKIMI I PROGRAMEVE BAZUAR NË NDARJET BUXHETORE PËR VITIN 2024

MAPL për vitin 2024 ka realizuar 41 projekte nga programet si në vijim:

1. Nga programi “Bashkëfinancimi me donatorë për skemën e granteve të bazuar në performancën komunale”, janë planifikuar për investime kapitale vlera prej 4,000,000.00 €, ndërsa është shpenzuar vlera prej 3,284,776.87 € ose 82.12 %, bazuar në procedurat e implementimit si në vijim:
 - Vlerësimi i performancës së vitit 2022 për grantin e performancës komunale për vitin fiskal 2024¹,
 - Marrëveshjet e mirëkuptimit janë nënshkruar për komunat përfituese nga Granti i performancës me datën 02.04.2024,
 - Zotimi i mjeteve është bërë me datën 31.05.2024 për shkak të zbatimit të ligjit me Nr. 08/L-260 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024 konkretisht neni 14 - Shpenzimet e paparashikuara dhe rezervat.
 - Marrëveshja e Mirëkuptimit përcakton obligimet e palëve nënshkruese sipas nenit të Marrëveshjes - obligimet e komunave, këto të fundit obligohen të zhvillojnë procedurat e prokurimit sipas legjislacionit në fuqi.²

2. Nga programi “Programi komunal për zhvillim të infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër-komunal”, janë planifikuar për investime kapitale vlera prej 50,000.00 €, ndërsa është shpenzuar vlera prej 50,000.00 € ose 100%, bazuar në procedurat e implementimit si në vijim:
 - Thirrjen për aplikim ka qenë e hapur nga 31 janar 2024 deri më 8 mars 2024,
 - Marrëveshjet e Mirëkuptimit janë nënshkruar më 09.07.2024,
 - Zotimi i mjeteve është bërë më 03.09.2024, për shkak të zbatimit të ligjit me Nr. 08/L-260 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024 konkretisht neni 14 - Shpenzimet e paparashikuara dhe rezervat,

¹ https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2024/02/Raporti-i-Vleresimit-te-GPK-2024_SHQ.pdf

² [Ligji nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës](#)

- Marrëveshja e Mirëkuptimit ka përcaktuar obligimet e palëve nënshkruese sipas Nenit të Marrëveshjes - obligimet e komunave, këto të fundit obligohen të zhvillojnë procedurat e prokurimit sipas legjislacionit në fuqi³.
3. Nga programi “Mbështetja për projektet infrastrukturore për komunitete në Komunitatet e Republikës së Kosovës”, janë planifikuar për investime kapitale vlera prej 800,000.00 € ndërsa është shpenzuar vlera prej 614,853.75 € ose 76.86 %, bazuar në procedurat e implementimit si në vijim:
- Janë zhvilluar dy Faza të Thirrjes për aplikime: Faza e I-rë nga 31.01.2024 e hapur deri më 08.03.2023 dhe Faza e II-të nga 08.08.2024 e hapur deri më 16.08.2024,
 - Marrëveshjet e Mirëkuptimit janë nënshkruar më 11.07.2024 nga aplikimet e Fazës së I-rë dhe më 02.09.2024 nga aplikimet e Fazës së II-të.
 - Zotimi i mjeteve është bërë me datën 16.07.2023 dhe më 03.09.2024,
 - Marrëveshja e Mirëkuptimit ka përcaktuar obligimet e palëve nënshkruese, sipas nenit të Marrëveshjes - obligimet e komunave, këto të fundit obligohen të zhvillojnë procedurat e prokurimit sipas legjislacionit në fuqi.⁴

³ Ligji nr. 04/l-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës

⁴ Ligji nr. 04/l-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës

III. METODOLOGJIA

Hartimi i këtij raporti është bërë bazuar në procesin e implementimit të projekteve gjatë vitit 2024 si: Ndarjet buxhetore për investime kapitale bazur në ligjin 08/L-260 e buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2024; Hartimi i kriterëve për ndarje; Lansimi i fondeve për financim; Pranimi i aplikacioneve nga komunat; Procesi i vlerësimit të aplikacioneve nga komisioni vlerësues; Njoftimi i komunave përfituese; Nënshkrimi i MeM dhe Zotimi i mjeteve; Procedurat e tenderimit nga komuna bazuar në MeM dhe Monitorimi i zbatimit të projekteve.

Në vitin 2024 nga të tri thirrjet e programve kanë qenë 69 aplikacione sipas programeve:

- për programin “Bashkëfinancimi me donatorë për skemën e granteve të bazuar në performancën komunale” gjithësej 33 aplikacione,
- për programin “Programi komunal për zhvillim të infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndër-komunal” dhe
- për programin “Mbështetja për projektet infrastrukturore për komunitete në Komunitet e Republikës së Kosovës” të dy fazat gjithësej 36 aplikacione.

Nga të gjitha aplikacionet janë përzgjedh 46 projekte, prej tyre janë realizuar 41 projekte në 20 komuna, ndërsa 5 projekte kanë dështuar si pasojë e procedurave të prokurimit nga ana e komunave.

IV. MONITORIMI DHE ZBATIMI I PROJEKTEVE

Bazuar në planin e punës për vitin 2024 dhe MeM për bashkëfinancime me komuna, nga të cilat dalin obligimet për realizimin të aktiviteteve të përbashkëta me komuna janë monitoruar dhe zbatuar 41 projekte në 20 komuna përfituese për tri programet, si:

- Takime teknike me komuna për projektet e kontraktura,
- Vizitat në terren për verifikimin e progresit të punimeve,
- Realizimin i pagesave,
- Bartja e pasurisë në pronësi të komunave, aty ku projekti ka përfunduar.

Të gjitha këto projekte janë monitoruar nga inxhinierët - monitoruesit e Divizionit për Zhvillim dhe Monitorim të Zbatimit të Projekteve në kuadër të DZHQB-MAPL.

**Raporti përmbledhës i projekteve të realizuara nga
programet e MAPL-së në
bashkëpunim me komunat përfituese gjatë vitit 2024**

Mars 2025

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: KAÇANIK

Projekti: Ridizajnimi i hapësirës së Parkut të Qytetit përballë Kalasë së Qytetit

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	60,364.92 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	78,790.11 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	30.09.2024
Vlera e kontratës	139,155.03 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	60,364.92 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: DRAGASHI

Projekti: Renovimi (Rikonstruimi) i rrugëve lokale të asfaltuara në regjionin e Opojes dhe në qytezën e Dragashit

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	173,994.17 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	5,040.69 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	03.07.2024
Vlera e kontratës	179,034.86 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	173,994.17 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100%

Programi mbështetje për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS

Komuna përfituese: DRAGASHI

Projekti: Ndërtimi i shtegut të ecjes "Dragash - Stadiumi i qytetit"

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	11.07.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	88,909.40 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	16.10.2024
Vlera e kontratës	138,909.40 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: OBILIQ

Projekti: Rikonstruktimi i rrugës Obiliq-Mazgit i Epërm

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	251,119.98 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	147,810.73 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.10.2024
Vlera e kontratës	398,930.71 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	250,189.38 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	99.62 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: OBILIQ

Projekti: Ndërtimi i trotuarit në rr: "Daut Hashani" dhe rikonstrumi i segmentit të rrugës "Vllëzërit Gërvalla"

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	88,764.99 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	9,135.60 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	30.05.2024
Vlera e kontratës	97,900.59 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	88,110.53 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	99.26 %

Programi komunal për zhvillim të Infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndërkomunal

Komuna përfituese: OBILIQ

Projekti: Asfaltimi i Rrugëve "Pushka e Parë dhe Ali Gollaku"

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	09.07.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	101,510.42 €
 	
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.09.2024
Vlera e kontratës	151,510.42 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: SHTIME

Projekti: Zgjerimi i ndriçimit publik në Shtime dhe në fshatrat: Davidovc, Rashincë, Gllavicë, Vojnovc, Gjyrkovc, Raqak dhe Mollopolc

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	03.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	190,798.43 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	803.57 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.09.2024
Vlera e kontratës	191,602.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	190,798.43 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: RAHOVEC

Projekti: Ndërtimi i rrugëve në qytet, Rr. Ibrahim Rugova, Rr. Xhelal Hajda dhe Rr. Muharrem Dina

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	03.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	424,372.38 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	107,558.90 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	01.07.2024
Vlera e kontratës	531,931.28 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	424,205.48 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	99.96 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: RAHOVEC

Projekti: Fushat sportive në Rahovec, Hoqë e Vogël dhe parqet në Rahovec, Xërxë, Nagafc, Pataqan i Poshtëm, Zatriq

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	190,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	129,952.80 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	12.06.2024
Vlera e kontratës	319,952.80 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	189,990.30 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	99.99 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: RAHOVEC

Projekti: Ndërtimi i kanalit të kullimit të tokave bujqësore Fortesë-Celinë, Faza II

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	146,192.24 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	152,222.17 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	05.06.2024
Vlera e kontratës	298,414.41 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	146,189.97 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	99.99 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: RAHOVEC

Projekti: Ndërtimi i shtandave (tezgave) mobile për mbajtjen e panairove

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	30,000.0 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	3,950.00 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	04.06.2024
Vlera e kontratës	33,950.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	30,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: SKËNDERAJ

Projekti: Rikonstruimi i kulmeve të Shkollave Qirez, Llaushë dhe Anton Qeta në Skënderaj

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	150,000.0 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	0 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	10.07.2024
Vlera e kontratës	120,088.80 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	106,905.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	71.27 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: SKËNDERAJ

Projekti: Poligoni sportiv në Shkollën "Ahmet Delia" në Skënderaj

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	70,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	20,858.00 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	10.10.2024
Vlera e kontratës	90,858.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	26,208.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	37.44 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: SKËNDERAJ

Projekti: Ndriçimi publik në qytet dhe fshatra

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	338,201.85 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	1,239,676.15 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	11.06.2024
Vlera e kontratës	1,577,878.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	338,200.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	99.99 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: MALISHEVË

Projekti: Ndërtimi, trajtimi dhe pastrimi i shtratit të lumit dhe strukturës përcjellëse nga ura në qendër deri tek transiti

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	302,120.26 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	1,185,339.48 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	10.10.2024
Vlera e kontratës	1,487,459.74 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	302,120.26 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi mbështetje për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS

Komuna përfituese: MALISHEVË

Projekti: Punimi i murit mbrojtës dhe rregullimi i rrotullimit në fshatin Pagarushë

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	11.07.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	24,106.20 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	12.09.2024
Vlera e kontratës	74,106.20 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: SUHAREKË

Projekti: Ndërtimi i rrugës "Kosova" në fshatin Studençan

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	80,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	16,013.50 €
	
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	05.06.2024
Vlera e kontratës	96,013.50 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	80,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: SUHAREKË

Projekti: Ndërtimi i rrugës "Nderi i kombit" në fshatin Sopijë

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	45,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	13,269.91 €
	
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	05.06.2024
Vlera e kontratës	58,269.91 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	45,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: SUHAREKË

Projekti: Ndërtimi i tregut Javor dhe Hapësirave të Gjelbërta në Shirokë

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	300,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	27,238.64 €
	
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	15.07.2024
Vlera e kontratës	327,238.64 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	234,672.19 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	78.22 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: RANILLUG

Projekti: Qendra informative turistike

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	16,219.02 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	35,491.46 €



KONTRATA

Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	17.10.2024
Vlera e kontratës	51,710.48 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	16,219.02 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PARTESH

Projekti: Pastrimi i deponive ilegale dhe rregullimi i parqeve në Komunën e Parteshit

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	8,414.03 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	25,664.37 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	04.06.2024
Vlera e kontratës	34,078.40 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	8,413.87 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	99.99 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit në fshatin Raushiq

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	104,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	25,546.00 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.08.2024
Vlera e kontratës	129,546.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	104,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit në rrugën Isa Haxhijaj në fshatin Dubovë

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	52,800.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	14,940.90 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.08.2024
Vlera e kontratës	67,740.90 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	52,795.90 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	99.99 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Ndërtimi i trotuarit pranë stacionit të autobusave

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	48,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	12,000.00 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	07.08.2024
Vlera e kontratës	60,000.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	39,708.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	82.72%

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit publik në fshatin Llozhan deri tek shkolla

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	34,400.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	8,870.00 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	23.08.2024
Vlera e kontratës	43,270.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	34,400.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100%

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit publik në lagjen Asllan Qeshme, Rregullimi i hapsirës publike në Qendrën Zejtare dhe te Ura e Gurit

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	64,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	72,197.60 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.08.2024
Vlera e kontratës	136,197.60 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	64,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100%

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË


Projekti: Ndërtimi i hapësirës publike në fshatin Koshutan

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	32,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	7,558.00 €
 	
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	22.08.2024
Vlera e kontratës	39,558.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	10,024.00€
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	31.32 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Kubëzimi i hapësirave publike në lagjen Fidanisht

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	96,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	31,500.00 €
	
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.08.2024
Vlera e kontratës	127,500.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	30,373.64 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	31.63 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Ndriçimi i hapësirave publike në lagjen Fidanisht

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	52,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	5,825.00 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	23.08.2024
Vlera e kontratës	57,825.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	52,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Ndërtimi i hapësirës për rreth stadiumit në fshatin Brestovik

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	56,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	27,822.00 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	06.08.2024
Vlera e kontratës	83,822.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	56,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Ndërtimi i shtëpisë së fshatit për nevoja të ndryshme të banorëve të fshatit Ozdrim

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	63,511.51 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	13,328.15 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	19.08.2024
Vlera e kontratës	76,839.66 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	39,819.16 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	62.69 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Ndërtimi i Ambulantës në fshatin Trestenik

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	96,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	0 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	19.08.2024
Vlera e kontratës	85,631.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	49,277.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	51.33 %

Programi Bashkëfinancim me donator bazuar në Performancën Komunale

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Ndërtimi i trotuarit në fshatin Kliqinë, Leshan, Gllaviqicë dhe Jabllanicë

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.04.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	40,797.64 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	127,402.36 €
	
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	23.08.2024
Vlera e kontratës	168,200.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	40,797.64 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi mbështetje për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS

Komuna përfituese: PEJË

Projekti: Përmisimi i Kushteve në hapësirat e Zyrës së Komuniteteve në Administratën e Komunës së Pejës dhe Këndi Informativ për Komunitete

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	02.09.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	80,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	27,650.00 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	10.10.2024
Vlera e kontratës	107,650.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	80,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi mbështetje për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS

Komuna përfituese: KLINË

Projekti: Ndërtimi i trotuarit me ndriqim në fshatin Shtupel Faza II si dhe ndërtimi i trotuarit në Klinë Faza I dhe ndërtimi i rrugëve në fshatrat Shtupel, Budisalc Faza II dhe Kryshevë e Madhe Faza I

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	11.07.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	29,413.30 €
 	
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	12.09.2024
Vlera e kontratës	79,413.30 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi mbështetje për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS

Komuna përfituese: MAMUSHË

Projekti: Kubëzimi i rrugëve në Mamushë në lagjet Yenimahale - Ortamahale - Sehitlermahale

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	11.07.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	9,490.73 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	18.09.2024
Vlera e kontratës	59,490.73 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi mbështetje për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS

Komuna përfituese: KAMENICË

Projekti: Ndërtimi i trotuarit dhe shtegut të çiklistëve nga qyteti deri në fshatin Ruboc

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	11.07.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	96,690.46 €
	
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	09.10.2024
Vlera e kontratës	196,690.46 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	97,594.09 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	97.59 %

Programi mbështetje për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS

Komuna përfituese: JUNIK

Projekti: Asfaltimi i rrugëve lokale në lagjet Berishë, Qestaj, Gacaferr, Gaxherr, Qendër - Faza e parë

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	11.07.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	38,454.91 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	01.10.2024
Vlera e kontratës	88,454.91 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi mbështetje për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS

Komuna përfituese: FERIZAJ

Projekti: Rikonstruimi i rrugës " Ejup Statocvi" në Sallahane të Ferizajt

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	11.07.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	89,809.75 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	24.09.2024
Vlera e kontratës	139,809.75 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	50,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

Programi mbështetje për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS

Komuna përfituese: PODUJEVË

Projekti: Ndërtimi i sallës së brendshme sportive në shkollën " Ali Ajeti" në Sfeçël

MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	11.07.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	273,787.00 €



KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	10.10.2024
Vlera e kontratës	373,787.00 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	67,259.66 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	67.26 %

Programi mbështetje për projektet Infrastrukturore për komunitete në RKS

Komuna përfituese: NOVOBËRDË

Projekti: Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dragancë e re, Koretishtë dhe Tullarë


MARRËVESHJA PËR MBËSHTETJE FINANCIARE	
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mbështetjes financiare	03.09.2024
Zotimi i mjeteve nga MAPL-së	70,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna	1,267.31 €
	
KONTRATA	
Procedurat e prokurimit	Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës	18.11.2024
Vlera e kontratës	71,267.31 €
Vlera e pagesës nga MAPL-së	70,000.00 €
Përqindja e realizimit të projektit nga buxheti i MAPL-së	100 %

TABELA E PROJEKTEVE TË FINANCUARA NË KOMUNA NGA MAPL PËR VITIN 2024

Komuna	N r i p r o j	Emri i projektit	Burimi i financimit	Procedu rat e prokuri mit	Vlera e kontratës	Financim i/bashkëfin ancim nga MAPL sipas MeM	Vlera për Bashkëfin ancim nga komuna sipas kontratës	Pagesat nga MAPL
KAÇANIK	1	"Ridizajnimi i hapësirës së Parkut të Qytetit përballë Kalasë së Qytetit"	Performancë	Komuna	139,155.03	60,364.92	78,790.11	60,364.92
DRAGASH	2	Renovimi (Rikonstruimi) i rrugëve lokale të asfaltuara në regjionin e Opojes dhe në qytezën e Dragashit	Performancë	Komuna	179,034.86	173,994.17	5,040.69	173,994.17
DRAGASH	3	Ndërtimi i shtegut të ecjes "Dragash - Stadiumi i qytetit"	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	138,909.40	50,000.00	88,909.40	50,000.00
OBILIQ	4	Rikonstruktimi i rrugës Obiliq-Mazgit i Epërm	Performancë	Komuna	398,930.71	251,119.98	147,810.73	250,189.38
OBILIQ	5	Ndërtimi i trotuarit në rr: "Daut Hashani" dhe rikonstrumi i segmentit të rrugës "Vllëzërit Gërvalla	Performancë	Komuna	97,900.59	88,764.99	9,135.60	88,110.53
OBILIQ	6	Asfaltimi Rrugëve "Pushka e Parë dhe Ali Gollaku"	Infrastrukturë socio-ekonomike	Komuna	151,510.42	50,000.00	101,510.42	50,000.00
SHTIME	7	Zgjerimi i ndriçimit publik në Shtime dhe ne fshatrat: Davidovc, Rashincë, Gllavicë, Vojnovc, Gjyrkovc, Raqak dhe Mollopolc	Performancë	Komuna	191,602.00	190,798.43	803.57	190,798.43

RAHOVEC	8	Ndërtimi i rrugëve në qytet, Rr.Ibrahim Rugova, Rr. Xhelal Hajda dhe Rr. Muharrem Dina	Performancë	Komuna	531,931.28	424,372.38	107,558.90	424,205.48
RAHOVEC	9	Fushat sportive në Rahovec, Hoqë e Vogël dhe parqet në Rahovec, Xërxë,Nagaç,Pataqan i Poshtëm,Zatriq	Performancë	Komuna	319,952.80	190,000.00	129,952.80	189,990.30
RAHOVEC	10	Ndërtimi i kanalit të kullimit të tokave bujqësore Fortesë-Celinë, Faza II	Performancë	Komuna	298,414.41	146,192.24	152,222.17	146,189.97
RAHOVEC	11	Ndërtimi i shtandave (tezgave) mobile për mbajtjen e panairove	Performancë	Komuna	33,950.00	30,000.0	3,950.00	30,000.00
SKENDERAJ	12	Rikonstruimi i kulmeve të Shkollave Qirez, Llaushë dhe Anton Qeta në Skenderaj	Performancë	Komuna	120,088.80	150,000.0	0	106,905.00
SKENDERAJ	13	Poligoni sportiv në Shkollën "Ahmet Delia" në Skenderaj	Performancë	Komuna	90,858.00	70,000.00	20,858.00	26,208.00
SKENDERAJ	14	Ndriçimi publik në qytet dhe fshatra	Performancë	Komuna	1,577,878.00	338,201.85	1,239,676.15	338,200.00
MALISHEVË	15	Ndërtimi, trajtimi dhe pastrimi i shtratit të lumit dhe strukturës percjellëse nga ura në qendër deri tek transiti	Performancë	Komuna	1,487,459.74	302,120.26	1,185,339.48	302,120.26

MALISHEVË	16	Punimi i murit mbrojtës dhe rregullimi i rrotullimit në fshatinë Pagarushë	Infrastrukturore për komunitete	Komuna	74,106.20	50,000.00	24,106.20	50,000.00
SUHAREKË	17	Ndërtimi i rrugës "Kosova" në fshatin Studençan	Performancë	Komuna	96,013.50	80,000.00	16,013.50	80,000.00
SUHAREKË	18	Ndërtimi i rrugës "Nderi i kombit" në fshatin Sopijë	Performancë	Komuna	58,269.91	45,000.00	13,269.91	45,000.00
SUHAREKË	19	Ndërtimi i tregut Javor dhe Hapësirave të Gjelbërta në Shirokë	Performancë	Komuna	327,238.64	300,000.00	27,238.64	234,672.19
RANILLUG	20	Qendra informative turistike	Performancë	Komuna	51,710.48	16,219.02	35,491.46	16,219.02
PARTESH	21	Pastrimi i deponive ilegale dhe rregullimi i parqeve në Komunën e Parteshit	Performancë	Komuna	34,078.40	8,414.03	25,664.37	8,413.87
PEJË	22	Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit në fshatin Raushiq	Performancë	Komuna	129,546.00	104,000.00	25,546.00	104,000.00
PEJË	23	Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit në rrugën Isa Haxhijaj në fshatin Dubove	Performancë	Komuna	67,740.90	52,800.00	14,940.90	52,795.90
PEJË	24	Ndërtimi i trotuarit pran stacionit të autobusave	Performancë	Komuna	60,000.00	48,000.00	12,000.00	39,708.00

PEJË	25	Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit publik ne fshatin Llozhan deri tek shkolla	Performancë	Komuna	43,270.00	34,400.00	8,870.00	34,400.00
PEJË	26	Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit publik në lagjen Asllan Qeshme, Rregullimi i hapsires publike ne Qendren Zejtare dhe te Ura e Gurit	Performancë	Komuna	136,197.60	64,000.00	72,197.60	64,000.00
PEJË	27	Ndërtimi i hapësirës publike në fshatin Koshutan	Performancë	Komuna	39,558.00	32,000.00	7,558.00	10,024.00
PEJË	28	Kubëzimi i hapësirave publike në lagjen Fidanisht	Performancë	Komuna	127,500.00	96,000.00	31,500.00	30,373.64
PEJË	29	Ndriçimi i hapesirave publike në lagjen Fidanisht	Performancë	Komuna	57,825.00	52,000.00	5,825.00	52,000.00
PEJË	30	Ndërtimi i hapesires për rreth stadiumit në fshatin Brestovik	Performancë	Komuna	83,822.00	56,000.00	27,822.00	56,000.00
PEJË	31	Ndërtimi i shtëpisë së fshatit për nevoja të ndryshme të banorëve të fshatit Ozdrim	Performancë	Komuna	76,839.66	63,511.51	13,328.15	39,819.16
PEJË	32	Ndërtimi i Ambulantës në fshatin Trestenik	Performancë	Komuna	85,631.00	96,000.00	0	49,277.00
PEJË	33	Ndërtimi i trotuarit në fshatin Kliqinë, Leshan, Gllaviqicë dhe Jabllanicë	Performancë	Komuna	168,200.00	40,797.64	127,402.36	40,797.64

PEJË	34	Përmisimi i Kushteve në hapësirat e Zyrës së Komuniteteve në Administratën e Komunës së Pejës dhe Këndi Informativ për Komunitete	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	107,650.00	80,000.00	27,650.00	80,000.00
KLINË	35	Ndërtimi i trotuarit me ndriqim në fshatin Shtupel Faza II si dhe ndërtimi i trotuarit në Klinë Faza I dhe ndërtimi i rrugëve në fshatrat Shtupel, Budisalc Faza II dhe Kryshevë e Madhe Faza I	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	79,413.30	50,000.00	29,413.30	50,000.00
MAMUSHË	36	Kubëzimi i rrugëve në Mamushë në lagjet Yenimahale - Ortamahale - Sehitlermahale	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	59,490.73	50,000.00	9,490.73	50,000.00
KAMENICË	37	Ndërtimi i trotuarit dhe shtegut të çiklistëve nga qyteti deri në fshatin Ruboc	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	196,690.46	100,000.00	96,690.46	97,594.09
JUNIK	38	Asfaltimi i rrugëve lokale në lagjet Berishë, Qestaj, Gacaferr, Gaxherr, Qendër - Faza e parë	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	88,454.91	50,000.00	38,454.91	50,000.00
FERIZAJ	39	Rikonstruimi i rrugës " Ejup Statocvi" në Sallahane të Ferizajt	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	139,809.75	50,000.00	89,809.75	50,000.00
PODUJEVË	40	Ndërtimi i sallës së brenshme sportive në shkollën " Ali Ajeti" në Sfeçël	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	373,787.00	100,000.00	273,787.00	67,259.66
NOVOBËRDË	41	Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dragancë e re, Koretishtë dhe Tullarë	Infrastrukturë për komunitete	Komuna	71,267.31	70,000.00	1,267.31	70,000.00
TOTAL I PAGESAVE NGA FINANCIMI I MAPL-së								3,949,630.62 €

V.REKOMANDIMET

- Komunat të përgatisin projekte detale para se të fillojnë procedurat e prokurimit për projektet e përfituara,
- Komunat të fokusohen në projekte në sektorët si: rregullimi i hapësirave publike, parqe, hapësira të gjelbra, parkingje, përmirësimi i infrastrukturës në hapësirat shkollore, kënde të lodrave për fëmijë; trotuar, kanalizim, ujësjellës, ndriçim dhe fusha të tjera që i përkasin kompetencës së nivelit komunal,
- Komunat gjatë përgatitjes së projekteve detale të krijojnë mundësi të përfshirjes së qytetarëve në identifikim të nevojave për projekte dhe projektet të hartohen bazuar në gjendjen reale në teren,
- Projektet e komunave të jenë në kuadër të dokumenteve strategjike të komunave (KASH, PZHK,SZHEL si dhe kërkesat e drejpërdrejta nga qytetarët),
- Komunat të adresojnë rekomandimet e ZKA lidhur me implementimin e projekteve,
- MAPL do të filloj procedurat për thirrje në fillim të vitit fiskal në mënyrë që projektet të implementohet me nje plan dinamik më të qendrueshem.

VI.SHTOJCAT

1. Raportit i performancës komunale <https://mapl.rks-gov.net/performanca-komunale/>
2. <https://mapl.rks-gov.net/shpallje-konkurse/thirrje-per-propozime/>